

अनुसूची ७
कार्यविधिको दफा ११ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित
पुंजीगत कार्यक्रमको आयोजना लगानी विवरण
भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय

भरतपुर, चितवन

आ व ०७१।०७२ बाषिक तथा तेस्रो चौमासिक प्रतिबेदन

रकम हजारमा

क्र स	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	इकाई	बाषिक भौतिक लक्ष्य	बाषिक बजेट	लागत सहभागीता					हाल सम्मको खर्च	भौतिक प्रगती प्रतिशत	कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग					
					नगर पालिका	विकास साझेदार	उपभोक्ता समिति	अन्य	जम्मा				पिछाडिएको वर्ग			अन्य		
													वडा नं	पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
	रणनीतिक सडकहरू																	
१	वडा नं. ५। ६ धर्मचोक विसाल चोक चेनेज अनुसार	कि.मी.	0.650	9417.401	6592.18				2825.220	9417.401	20	5, 6						
२	वडा नं. ५ स्थित ३ नं पुल रामघाट सडक	कि.मी.	0.360	4999.870	3499.91				1499.961	4999.870	20	5						
३	वार्ड नं. २, नमस्तेचोकबाट मेयर चोक तर्फ चेनेज अनुसार	कि.मी.	0.295	3121.991	2185.394				936.597	3121.991	884.000	33	2					
४	गीतानगर हुलाकी सडक फुलवारी चोक देखि पश्चिम तर्फ गा.वि.स. सम्म चेनेज अनुसार वडा नं. १३। १४	कि.मी.	0.40	3542.539	2479.777				1062.762	3542.539	33	13, 14						
५	वडा नं. १०	कि.मी.	0.20	3000.000	3000.000					3000.000	20	10						
	नगरपालिकाका अन्य नगरस्थरिय वडा गत योजनाहरू																	
६	गौरेश्वर पशुपति मन्दिर देखि लिलाचोक सम्मको बाटो पिच गर्ने	कि.मी.	0.40	2019.059	1009.530				1009.530	2019.059	2019.059	100	1					
७	तिनखोले पुङ्गीखोलाको पुल कल्भट विस्तार	वटा	1.00	495.000	495.000					495.000	490.000	100	2					
८	सितलमार्ग ...सिदार्थमार्गको विचमा पर्ने बाकी सडक पिच	कि.मी.	0.09	471.465	235.733				235.733	471.465	471.465	100	2					
९	कैलास मार्ग र आदर्शमार्गका क र ख. सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.47	2721.498	1360.749				1360.749	2721.498	2721.498	100	2					
१०	निर्माण	कि.मी.	0.13	1981.924	1466.924				515.000	1981.924		30	3					
११	वडा नं ४ र ५ सिमाना मिनीबसपार्क निस्कने कल्भट निर्माण	वटा	1.00	2866.125	2866.125					2866.125	10	4, 5						
१२	शान्तिमार्ग पिच पुन निर्माण	कि.मी.	0.400	3600.000	2520.00				1080.00	3600.000		10	4					
१३	पशुपति मार्ग पिच पुन निर्माण	कि.मी.	0.300	3000.000	2100.00				900.00	3000.000		10	4					
१४	व्यारेक पछाडि नाला बनाउने कार्य ५	कि.मी.	0.180	700.000								4						
१५	वैदिक नगर कुडुनर चोकबाट विकास पथ जाने बाटो सडक पिच निर्माण चेनेज अनुसार	कि.मी.	0.293	1426.178	713.089				713.089	1426.178	261.000	60	4					

अनुसूची ७
कार्यविधिको दफा ११ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित
पुंजीगत कार्यक्रमको आयोजना लगानी विवरण
भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय

भरतपुर ,चितवन

आ व ०७१।०७२ बाषिक तथा तेस्रो चौमासिक प्रतिबेदन

रकम हजारमा

क्र स	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	इकाई	बाषिक भौतिक लक्ष्य	बाषिक बजेट	लागत सहभागिता					हाल सम्मको खर्च	भौतिक प्रगती प्रतिशत	कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग						
					नगर पालिका	विकास साझेदार	उपभोक्ता समिति	अन्य	जम्मा				पिछाडिएको वर्ग			अन्य			
													वडा नं	पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला	बालबालिका
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	
१६	अनुपम चोक टिकाराम गैरेको घरबाट पश्चिम आनन्द चोक सम्म पिच निर्माण चनेज अनुसार	कि.मी.	0.254	1457.393	728.697		728.697		1457.393	247.000	60	5							
१७	थापाचोक देखि उत्तर शिवटोल कुँवर हाईवेयरसम्म सडक पिच निर्माण चनेज अनुसार	कि.मी.	0.455	2566.572	1283.286		1283.286		2566.572		33	6							
१८	बुद्ध चोक गौरी गंज सडक पुन निर्माण चनेज अनुसार	कि.मी.	0.100	495.000	495.000				495.000	490.000	100	7							
१९	सिताराम चोक ७ र ८ सिमाना कल्भर्ट निर्माण	वटा	1.00	150.000								7, 8							
२०	गौरीगंज हेल्थपोष्ट चोक देखि पूर्व शालिग्राम वास्तोलाको घोलसम्म सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.37	2100.420					2100.420			8							
२१	गौरीगंज पिपल चोक देखी पूर्व संसारी मन्दीर जाने सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.31	1412.979	706.490		706.490		1412.979	1412.979	100	8							
२२	हरेरामदरगाईको घर देखि पूर्व बालकुमारीको घरचोकसम्म सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.30	1401.488	700.744		700.744		1401.488	1401.488	100	9							
२३	भृकुटीपथ गिरी प्र. कङ्ग्रेल को पश्चिम तर्फको सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.29	1600.000	800.000		800.000		1600.000	1600.000	100	9							
२४	विशाल मार्ग सडक पिच निर्माण योजना	कि.मी.	0.32	1454.207	727.104		727.104		1454.207	1454.207	100	10							
२५	युनिक मार्ग देखि अर्किड कलेज हुदै सिर्जना चोक भएर जानेबाटो सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.24	2831.981	1415.991		1415.991		2831.981		30	10							
२६	कुमारी चोक देखि दिपज्याँत टोलसम्म सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.23	1111.136	555.568		555.568		1111.136		80	11							
२७	गोखाली टोल नहर देखी जगडी माई विद्यालयसम्म सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.410	1999.756	999.878		999.878		1999.756	1999.756	100	11							
२८	मुक्तिनगर जिवनाथको घरदेखि इमान्दु बरालको घर सम्म पिच निर्माण	कि.मी.	0.12	491.330	245.665		245.665		491.330		50	11							
२९	वडा कार्यालय देखि नौरडे हाइट सम्म सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.43	2463.908	1231.954		1231.954		2463.908	772.901	80	12							
३०	पूर्णमा टोल बाईपास देखि हरिप्रिया पन्तको घरसम्म सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.36	3625.441	2537.809		1087.632		3625.441	879.169	90	12							
३१	कैलाश नगर खानेपानि पाईप विस्तार	वटा	1.00	875.000					875.000	875.000	100	13							

अनुसूची ७
कार्यविधिको दफा ११ को उपदफा (३) संग सम्बन्धित
पुंजीगत कार्यक्रमको आयोजना लगानी विवरण
भरतपुर उप महानगरपालिका कार्यालय

भरतपुर, चितवन

आ व ०७१।०७२ बाषिक तथा तेस्रो चौमासिक प्रतिवेदन

रकम हजारमा

क्र स	आयोजना वा कार्यक्रमको नाम	इकाई	बाषिक भौतिक लक्ष्य	बाषिक बजेट	लागत सहभागीता					हाल सम्मको खर्च	भौतिक प्रगती प्रतिशत	कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थान	लाभान्वित वर्ग					
					नगर पालिका	विकास साझेदार	उपभोक्ता समिति	अन्य	जम्मा				पिछाडिएको वर्ग			अन्य		
													वडा नं	पुरुष	महिला	बालबालिका	पुरुष	महिला
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
३२	आनन्दपुर खानेपानि पाईप विस्तार	वटा	1.00	866.015					866.015	866.015	100	13						
३३	श्री पतिदासको घरदेखि लाला चौकसम्म सडक पिच निर्माण	कि.मी.		960.000					0.000									
३४	बुढाथोकको घोल बाट उत्तर कल्भर्टसम्म सडक पिच निर्माण	कि.मी.		960.000					0.000			1						
जगेडा कोष																		
३५	वार्ड नं. ४ बेलचोकबाट वाह्रघरेसम्म पिच पुनः निर्माण क्रमागत योजना चेनेज अनुसार	कि.मी.	0.203	5060.942	2530.471			2530.471	5060.942		25	4						
	सेनेटरी ल्याड फिल्ड साईटको लागी जग्गा खरिद योजना	बिघा	15-00-12	18000.000	6000.000				18000.000	18000.000								
३६	वार्ड नं. ४ बेलचोकबाट वाह्रघरेसम्म पिच पुनः निर्माण क्रमागत योजना चेनेज अनुसार पछि थप भएको	कि.मी.	0.203	5060.942	2530.471			2530.471	5060.942		25	4						
३७	वडा नं ५ र ६ सिमाना धर्म चौक बाट विशाल चौक तर्फ सडक पिच पुन निर्माण	कि.मी.	0.365	5063.667	3544.567			1519.100	5063.667		10	5, 6						
३८	खानेपानी आयोजना आस्था टोल धनगढा भ न पा ९,११ र १२ को लागी पुर्बधार,डिप बोरिड कार्य	वटा	1.00	7811.372	7811.372				7811.372	7883.060	100	9,11,12						
विविध योजनाहरू																		
३९	वडा नं. ८, तिनतलेचोक बाट दक्षीण ज्योति क्वल हुदै दराई चौक बाट धर्म चौक सम्म सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.65	3707.733	1853.867			1853.867	3707.733	1226.050	70	8						
४०	वडा नं. ११, लामा टोल सिव मन्दिर देखी कृष्ण कुमालको घर सम्म सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.51	2878.230	1439.115			1439.115	2878.230	937.900	20	11						
४१	वडा नं. १३, सडक पिच निर्माण वर्मेली चौक पन्चरत्न फिड बाकी भाग सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.18	855.267														
४२	वडा नं. १२, हिल्वर्ड मार्ग सडक पिच निर्माण	कि.मी.	0.38	2180.732	1090.366			1090.366	2180.732		20	12						
सडकबोर्डका योजनाहरू																		
४३	वडा नं. ८ जय नेपाल चौक बाट लालीगुरांस चौक हुदै मखन चौक सडक मर्मत कार्य	व मि	1250.00	1200.783					1200.783	1156.722	100	8						

